Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2018 год (по состоянию на 15.06.2018 г.)

АО "НК "Актауский международный морской торговый порт"

(Инвестиционная программа АО "НК "Актауский международный морской торговый порт" на регулируемые услуги по заходу судна в морской порт для перевалки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам в/из танкера/танкеров с

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Инвестиционный проект "Обновление и востановление инфраструктуры"				821 208		821 208		-821 208									
1.1	Реконструкция паромного причала	работа	1		423 066		423 066		-423 066	проект будет реализован после разработки ТЭО (2019 год)								
1.2	Строительство морского вокзала с диспетчерской	работа	1		398 142		398 142		-398 142	реализация проекта перенесена на более поздний срок (2020-2023 годы)								
	Прочие					57 389		57 389	57 389	прибретены автопогрузчик г/п 5 тонн (1 ед.), оборудование для перевалки калийных грузов								57 389
2	Приобретение средств охраны порта	штука	1		4 330		4 330		-4 330									
3	Приобретение средств связи	штука	12		1 638		1 638		-1 638									
4	Прочие					1 850			1 850	приобретена вычислительная техника								1 850
	Итого				**827 176**	**59 239**	**827 176**	**57 389**	**-767 937**									