Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2017 год
Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"
в сфере морских портов

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров,	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных		Период предоставления услуги в рамках		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных		Снижение износа (физического)		Снижение потерь, %, по		Снижение аварийности, по			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1		**Инвестиционный проект "Обновление и восстановление инфраструктуры"**					согласно прил.3	**709,137**		**-709,137**															
1.1	услуги за заход судна в морской порт для перевалки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам в/из танкера/танкеров с последующим выходом из порта (судозаход)	Реконструкция эстакады подходной дамбы к нефтепричалам № 9,10	работа	1		2017 г.		310,995		-310,995	В связи с ограниченной эксплуатацией причалов № 9,10, данные работы на них проводится не будут													В настоящее время в связи с выводом из эксплуатации системы пожаротушения нефтепричалов № 9,10, данные причалы используются только для отстоя судов. В связи с ограниченной эксплуатацией причалов № 9,10, реконструкция эстакады подходной дамбы к нефтепричалам проводиться не будут.	
1.2	услуги за заход судна в морской порт для перевалки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам в/из танкера/танкеров с последующим выходом из порта (судозаход)	Строительство "Морской вокзал с диспетчерской" (всего 1 194 425 тыс. тенге, в том числе 2017 г. – 398 142 тыс. тенге, 2018 г. -398 142 тыс. тенге, 2019 г. – 398 141 тыс. тенге)		1		2017-2019 гг.		398,142		-398,142	Реализация проекта предусмотрена после разработки ПСД в 2020-2021 гг.													Реализация проекта будет осуществлена после разработки ПСД, в 2020-2021 гг.	
2	услуги за заход судна в морской порт для перевалки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам в/из танкера/танкеров с последующим выходом из порта (судозаход)	**Приобретение средств охраны порта**	штука	5	6	2017 г.		**42,321**	**26,413**	**-15,908**	Условная экономия образовалась по результатам проведенных процедур закупок	**26,413**												Условная экономия образовалась по результатам проведенных процедур закупок	
3	-	**Разработка проектно-сметной документации**	штука		**3**				**15,681**	**15,681**	В целях проведения работ для поддержания портовой инфраструктуры в технически исправном состоянии была разработана проектно-сметная документация	15,681												В целях проведения работ для поддержания портовой инфраструктуры в технически исправном состоянии разработана проектно-сметная документация	
4	-	**Модернизация, капитальный ремонт и приобретение производственного оборудования в рамках обновления и восстановления инфраструктуры**	работа		**12**				**310,166**	**310,166**	В целях проведения работ по поддержанию портовой инфраструктуры в технически исправном состоянии была проведена модернизация погрузочной техники, средств связи	**310,166**												В целях проведения работ по поддержанию портовой инфраструктуры в технически исправном состоянии проведена модернизация погрузочной техники, средств связи	
5	-	**Приобретение НМА (программное обеспечение)**	штука		**2**				**10,306**	**10,306**	В целях обеспечения функционирования системы управления базами данных приобретено специализированное программное обеспечение	**10,306**												В целях обеспечения функционирования системы управления базами данных приобретено специализированное программное обеспечение	
6	-	**Приобретение основных средств в рамках улучшения административных и социально-бытовых условий труда работников**	штука		**38**				**20,213**	**20,213**	В целях создания благоприятных социально-бытовых условий труда приобретена офисная мебель, вычислительная, бытовая и оргтехника	**20,213**												В целях создания благоприятных социально-бытовых условий труда приобретена офисная и бытовая техника	
		ИТОГО						**751,458**	**382,779**	**-368,679**		**382,779**													